

N° 72240 du 30 septembre 2022

N° DI : 230173  
Ref Client : CP22080090  
Libellé commande : Fuite suite intempérie  
Enseigne : SFR  
Magasin : CHAMPS ELYSEES (1144) - SFR  
Code magasin : 1144  
Date de la demande : 16/08/2022  
Durée de validité : 2 mois à compter de la date d'émission

**SFR DISTRIBUTION**  
Service Comptabilité Fournisseur Batiment  
le Prologue 124, boulevard de Verdun  
92400 COURBEVOIE

## Votre Demande / Your Request

Inondation du mag suite aux intempéries (niveau -1 uniquement)

## Etat des lieux / State of places

Veuillez trouver ci-dessous notre devis de régularisation pour les travaux réalisés les 17, 18 et 23/08/2022:

## Description de l'intervention / Description of the intervention

### Intervention du 17/08/2022 matin - Électricité et Nettoyage

- Contrôle de l'installation électrique

*Aucun défaut constaté sur les alimentations des spots ou des tables de démonstration*

- Lessivage des sols

*Constat: reflux d'eau régulier en provenance du mur*

- Contrôle visuel: fuite provenant des canalisations EP

### Intervention du 17/08/2022 après-midi - Plomberie:

- Recherche de fuite

- Découpe du placo

*Constat: fuite régulière sur canalisation EP en fonte à l'enbranchement*

*Collier de serrage défectueux, déchiré suite à la pression de l'eau*

### Intervention du 18.08.2022 après-midi - Électricité

- Contrôle de l'installation électrique suite important refoulement au N-1

- Mise en sécurité du matériel électrique dans le bureau VIP

### Intervention du 23.08.2022:

- Fourniture et pose de deux tôles alu laqué blanc pour masquage des trous dans le placo

- Vérification de bon maintien

## Conditions de l'intervention / Conditions of the intervention

Avec nos remerciements pour votre confiance


Fanny GAUTHERON

Chargée d'Affaires

## Tarif / Price

Référence	Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant total
<b>Intervention du 17/08 Matin</b>					
	Déplacement Jour	x 1.00	DPT	55.00 €	55.00 €
	Main d'oeuvre Jour à deux techniciens	x 4.00	H	50.00 €	200.00 €
Sous-total HT					255.00 €
<b>Intervention du 17/08 après-midi</b>					
	Déplacement jour	x 1.00	DPT	55.00 €	55.00 €
	Main d'oeuvre Jour	x 1.00	H	50.00 €	50.00 €
Sous-total HT					105.00 €
<b>Intervention du 18/08</b>					
	Déplacement Jour	x 1.00	DPT	55.00 €	55.00 €
	Main d'oeuvre Jour	x 1.00	H	50.00 €	50.00 €
Sous-total HT					105.00 €
<b>Intervention du 23/08</b>					
	Déplacement Jour	x 1.00	DPT	55.00 €	55.00 €
	Main d'oeuvre Jour	x 1.00	H	50.00 €	50.00 €
	Fourniture: Tôle Alu laqué blanc	x 2.00	U	35.00 €	70.00 €
Sous-total HT					175.00 €
<b>Montant Total HT</b>					<b>640.00 €</b>
TVA 20.00%					128.00 €
<b>Montant Total TTC</b>					<b>768.00 €</b>

## Accord client



Cachet, date et signature

## Conditions Générales de vente

Devis valable 2 mois à partir de la date d'émission.

Vous pouvez consulter les conditions générales de vente sur le site [www.presta-service.fr](http://www.presta-service.fr). L'accès réservé du site vous permet de valider en ligne ce devis, et de suivre l'ensemble des actions associées.