



Bureau Veritas Exploitation SAS

TORCY
Immeuble "Le Patio"
38 avenue Lingenfeld
77200 TORCY France
Téléphone : 01 60 06 90 00
Mail : soufiane.nadif@bureauveritas.com

A l'attention de SERVICE MAINTENANCE .

SFR DISTRIBUTION
124 BLD DE VERDUN
BATIMENT LE PROLOGUE
92411 COURBEVOIE CEDEX

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérification électricité visite périodique



Intervention du 20/09/2022 (0.5 jour)

Coordonnées du site : 1050

Nom du site : SFD

Latitude : 2.547

Longitude : 48.8401

Lieu d'intervention :

ESPACE SFR - MAGASIN N°1050

C.C LES ARCADES

CLOS DU MONT D'EST

93160 NOISY LE GRAND

Numéro d'affaire : 7895312

Référence du rapport : 7895312/110.17.1.P

Rédigé le : 20/09/2022

Par : Soufiane NADIF

Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : Vente et conseil en téléphonie

Date de la précédente vérification : 08/09/2021

Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

| | |
|--|-----------|
| Préambule..... | 3 |
| Rappel des obligations de l'employeur..... | 3 |
| Actions à mener..... | 3 |
| Liste récapitulative des observations issues de la vérification..... | 4 |
| SFR - ARCADES (CENTRE COMMERCIAL LES ARCADES / NOISY LE GRAND)..... | 4 |
| Informations générales..... | 5 |
| Rapport des précédentes vérifications..... | 5 |
| Personne chargée de la surveillance de l'installation..... | 5 |
| Installations vérifiées..... | 5 |
| Modifications apportées aux installations..... | 5 |
| Vérification relative à la protection des travailleurs..... | 6 |
| Information documentaire..... | 6 |
| Textes de référence..... | 6 |
| Modalité de vérification..... | 6 |
| Registre de sécurité..... | 6 |
| Condition de mise hors tension..... | 7 |
| Résultats des mesures et essais..... | 8 |
| Conditions de mesure..... | 8 |
| Abréviation, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure..... | 8 |
| Appareils de mesure utilisés..... | 9 |
| Prises de terre..... | 9 |
| Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT..... | 9 |
| Synoptique de l'installation électrique Basse Tension..... | 10 |

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et mentionnées dans le rapport, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents,...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport. Notamment l'exécution de certaines vérifications sur les installations du domaine de la haute tension nécessite la mise hors tension de l'installation sous la responsabilité de l'employeur.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification. La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

| Pictogrammes |  |  |  |
|---|---|--|---|
| Critères | | | |
| ✓ Sans observation | ✓ | ✓ | ✗ |
| ✓ 100% des coupures réalisées ✓ 100 % des points vérifiés ✓ 100 % des locaux vérifiés | ✓ | ✗ | x ou ✓ |

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | SFD

SFR - ARCADES (CENTRE COMMERCIAL LES ARCADES / NOISY LE GRAND)

Installations Basse et Très Basse Tension

Ensemble de l'établissement

↳ Surface de vente

↳ Réserve

| Point vérifié | N° | Observation(s) |
|---------------|----|----------------|
|---------------|----|----------------|

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Locaux et recepteurs electriques | 1 | Reposer le couvercle de la goulotte située sous le bureau. |
|----------------------------------|---|---|

Code Obs. :

DS/080921/111955/0

Date de 1^{er} signalement :

08/09/2021

Art. Réf. :

CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Locaux et recepteurs electriques | 2 | Amélioré la liaison équipotentielle de la porte du caisson de la baie informatique. |
|----------------------------------|---|--|

Code Obs. :

DS/080921/112052/0

Date de 1^{er} signalement :

08/09/2021

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3

TGBT

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Coffrets et armoires electriques | 3 | Raccorder sans coupure les conducteurs de protection sur la barre de terre, voir à droite au niveau 7ème plastron. |
|----------------------------------|---|---|

Code Obs. :

DS/080921/110913/0

Date de 1^{er} signalement :

08/09/2021

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.543

Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.

Rapport des précédentes vérifications

| | |
|---|----------------------|
| Rapport de la précédente vérification périodique | : Présenté |
| Ref ou N° du rapport | : 7895312/110.16.1.P |
| Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale | : Non Présenté |
| Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans | : Présenté |
| Ref ou N° du rapport | : 1595790/110.14.1.R |

Les rapports de vérification initiale ou quadriennale ainsi que les rapports périodiques antérieurs sont nécessaires à la réalisation des vérifications périodiques, ils sont à fournir par le chef d'établissement tel que défini dans l'arrêté du 26/12/2011. Si l'un de ces rapports est absent, l'étendue de notre vérification sera limitée et peut conduire à des conclusions erronées. Bureau Veritas est à la disposition du chef d'établissement afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

Personne chargée de la surveillance de l'installation

Mme. SYLLA, Responsable

Installations vérifiées

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées

Nota : Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit préalablement, à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

Origine de l'installation vérifiée : Général de l'installation basse tension.

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Modifications apportées aux installations

Aucune modification signalée

Vérification relative à la protection des travailleurs

Information documentaire

| Documents | | Avis |
|---|---|--------------|
| Dossier Technique | | |
| 1- Plans des locaux (listes des Influences externes, zonage**) | | Non Présenté |
| 2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre | | Non Présenté |
| 2b - Plan de masse à l'échelle d'implantation des canalisations électriques enterrées | | Non Présenté |
| 3 - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations | | Non Présenté |
| 4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques) | | Non Présenté |
| 5 - Carnets de câbles | | Non Présenté |
| 6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection | | Non Présenté |
| 9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité | | Non Présenté |
| 10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL) | | Non Présenté |
| DRPE | | |
| Plan de zonage DRPE | Référence : | Sans Objet |
| ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques | | |
| Document RVRAT | Référence : Rapport n° 2305269 réalisé par Bureau Véritas | Présenté |

**Si un DRPE existe s'y reporter,

Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

SFR - ARCADES

Arrêtés :

- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles
- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité

Normes :

- NF C 15-100 : installation électrique à basse tension
- NF C 15-150-1 : enseignes à basse tension et alimentation à basse tension des enseignes à haute tension

Modalité de vérification

Nous avons été accompagnés partiellement par
M. TANGUY, Vendeur

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :
M. TANGUY, Vendeur

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Vérification relative à la protection des travailleurs

Condition de mise hors tension

En Basse Tension :

Du fait des impératifs d'exploitation du client, celui-ci ne nous a permis d'effectuer la mise hors tension que sur une partie des installations en basse tension. De ce fait, les dispositifs différentiels résiduels ont été testés partiellement. Nous vous rappelons que ces vérifications visant à assurer la sécurité des personnes sont obligatoires. Nous sommes à votre disposition pour définir, selon les termes du contrat, les modalités d'un complément de vérification.

Résultats des mesures et essais

Conditions de mesure

MESURES D'ISOLEMENT

Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITÉ DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure à 2 Ohms.

VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION

Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS

La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre $0,5 \Delta n$ et Δn . (Δn : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval. En l'absence de testeur de calibre adapté et avec l'autorisation du client, les dispositifs différentiels de sensibilité supérieure à 1A peuvent être testés à la valeur 1A. L'application de cette procédure est signalée par un * dans le tableau « Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT ».

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")

Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesurée $R \leq \frac{UL}{\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n : sensibilité du différentiel principal). Cette méthode donne un résultat par excès.

- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

MESURE DU SOL ANTISTATIQUE

La mesure est réalisée à l'aide d'un mégohmmètre entre la barrette de liaison équipotentielle du local et le sol par l'intermédiaire d'un trépied métallique tel que défini au titre 6 de la NF C 15-100.

Cinq mesures sont effectuées dans les quatre angles et au centre du local. La valeur la plus élevée des moyennes des mesures réalisées est retenue et considérée comme satisfaisante si elle est inférieure à 25 M. ohms.

Abréviation, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure

PRISE DE TERRE

| Nature de la prise de terre | Ceinturage à fond de fouille | Ensemble de prises de terre interconnectées | Piquet de terre |
|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------|
| Repère | FF | EI | PT |

| Méthode de mesure | Par résistance de boucle | Par telluromètre |
|-------------------|--------------------------|------------------|
| Repère | RB | T |

| Code mesure | Barrette ouverte | Barrette fermée | Ensemble interconnecté |
|-------------|------------------|-----------------|------------------------|
| Repère | A | B | C |

RECEPTEURS ELECTRIQUES :

PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)

AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

Appareils de mesure utilisés

Mesure de la résistance de prises de terre : **Ponta-ohms (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**

Mesure de l'isolement : **Sans objet**

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles : **Ponta-isol (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**

Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **Ponta-mesure (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**

Mesure des impédances de boucle : **Sans objet**

Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans objet**

Prises de terre

| Emplacement et désignation | Résistance de prise de terre | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | Nature prise de terre (1) | Méthode de mesure (1) | Valeur mesurée (Ohms) | Code mesure (1) | | |
| SFR - ARCADES(CENTRE COMMERCIAL LES ARCADES / NOISY LE GRAND) | | | | | | |
| <u>Ensemble de l'établissement</u> | | | | | | |
| Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS) | EI | RB | 0 | C | | |

(1) Consulter la liste des abréviations

Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| SFR - ARCADES(CENTRE COMMERCIAL LES ARCADES / NOISY LE GRAND) | | | | | |
| <u>Ensemble de l'établissement > Surface de vente > Placard électrique</u> | | | | | |
| Disjoncteur de branchement | | | | | |
| <i>Général</i> | 500 | | 1 | | |
| <u>Ensemble de l'établissement > Surface de vente > Réserve</u> | | | | | |
| TGBT | | | | | |
| <i>Général</i> | 300 | 0 | 1 | | |
| <i>Equipement chauffe-eau</i> | 30 | 0 | 1 | | |
| <i>Prise PC01 PC02</i> | 30 | 0 | 1 | | |
| <i>AC1 AC2 AC3 Ventilateur/Rideau d'air</i> | 30 | 0 | 1 | | |
| <i>Equipement EQ19 à EQ26</i> | 30 | 0 | 1 | | |
| <i>Equipement EQ27 à EQ32</i> | 30 | 0 | 1 | | |
| <i>Equipement EQ10 à EQ18</i> | 30 | 0 | 1 | | |
| <i>Eclairage EC10</i> | 30 | 0 | 1 | | |
| <i>Equipement EQ01 à EQ09</i> | 30 | 0 | 1 | | |
| <i>Eclairage Sec03</i> | 30 | 0 | 1 | | |
| <i>Eclairage Sec02</i> | 30 | 0 | 1 | | |

(1) La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.

La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement

L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

SFR - ARCADES

