

**record portes automatiques****RPA Agence Ile de France**

6 Rue de l'Orme Saint-Germain

91160 CHAMPLAN

Tél: 0809 100 122

**Rapport de visite de maintenance  
Equipement N° FR1150031****Adresse du site**SFR DISTRIBUTION 5638 CHARTRES  
11 RUE NOEL BALLEY

28000 CHARTRES

**Adresse de facturation**SFR DISTRIBUTION SAS  
BATIMENT LE PROLOGUE  
124 BOULEVARD DE VERDUN

92400 COURBEVOIE

**N° SV2209017089@@1****N° Site :** 11929174-280001

N° équip. record: FR1150031

**Visite réalisée par****N° Contrat :** 0000146751

N° équip. client:

LECORNU David

**Contrat - Perf Spécifique** Modèle 2

Localisation: ENTREE

111T-DALEC

**Options contrat :**

Type: PORTE COULISSANTE

**Le :** 14-10-2022

6J/7 - 8H/20H

Marque: Record

**Organes de sécurité****Vérifié**

Compensation, Protection ouverture, Protection fermeture, Feu clignotant / Eclairage, Parachute, Bande de visualisation ,BBGV, Dispositif anti-panique, Réouverture sur obstacle

**Dispositif de transmission****Vérifié**

Courroie, Vis sans fin, Câble / Chaîne, Galets / Contre-galets, Chariots, Rail de roulement, Crémaillère

**Éléments constitutifs et fixations****Vérifié**

Capot, Vantaux, Panneaux / Tablier, Joints, Articulation, Lisse, Motorisation, Armoire, Poutre, Poteaux, Caisson, Fut

**Organes de commande****Vérifié**

Radar, Bouton poussoir, Emetteurs, Badges, Tirettes, Sélecteur de commande

**Mécanisme****Vérifié**

Motorisation, Logique de commande, Verrou / Gâche / Ventouse, Butée d'ouverture, Poulie / Contre poulie, Fin de course

**Présentation du registre de sécurité****Oui****Répond à la norme en vigueur****Non****Etat équipement : En service****Pièces changées :****Observations générales :**Manque radar de sécurité et de refoulement, essai ok**Client:** SFR Maintenance

**LISTE DES POINTS APPLICABLES**

Lors de notre visite d'entretien, nous procédons à la vérification des éléments ci-dessous qui sont présents sur votre équipement.

Chaque visite d'entretien se compose d'une inspection de l'équipement (pour toutes parties ne nécessitant pas de démontage d'installation). Cette dernière permettra le cas échéant de détecter les anomalies sur votre équipement, perturbant ainsi ses performances et créant potentiellement un danger. Cette inspection se complète par un essai de l'équipement afin de vérifier qu'il fonctionne correctement, en portant une attention particulière aux organes de sécurité.

Pour chaque élément vérifié, l'absence d'observations signifie que nul défaut n'a été détecté au moment de l'inspection et de l'essai de fonctionnement.

	Porte automatique piétonne	Porte automatique industrielle	Porte manuelle	Barrières & quai niveleur	Rideaux
<b>ORGANES DE SECURITE</b>					
Compensation	✓	✓		✓	✓
Protection ouverture	✓	✓		✓	✓
Protection fermeture	✓	✓		✓	✓
Feu clignotant / Eclairage	✓	✓		✓	✓
Parachute	✓	✓	✓	✓	✓
Bande de visualisation / marquage au sol	✓	✓	✓	✓	✓
BBGV / arrêt d'urgence / sectionneur	✓	✓		✓	✓
Dispositif anti-panique	✓	✓	✓	✓	✓
Réouverture sur obstacle	✓	✓		✓	✓
Butée de quai (quai niveleur uniquement)				✓	✓
Débrayage manuel	✓	✓	✓	✓	✓
<b>DISPOSITIF DE TRANSMISSION</b>					
Courroie,	✓	✓		✓	✓
Vis sans fin	✓	✓		✓	✓
Cable / Chaîne / Sangles	✓	✓		✓	✓
Galets / Contre-galets	✓	✓		✓	✓
Charriots	✓	✓		✓	✓
Rail de roulement	✓	✓	✓	✓	✓
Cremaillère	✓	✓		✓	✓
<b>ELEMENTS CONSTITUTIFS &amp; FIXATIONS</b>					
Capot	✓	✓			✓
Vantaux	✓	✓	✓		
Panneaux / Tablier	✓	✓	✓	✓	✓
Joints	✓	✓	✓	✓	✓
Articulation/ Bras	✓	✓	✓	✓	✓
Lisse				✓	
Motorisation	✓	✓		✓	✓
Armoire	✓	✓		✓	✓
Poutre	✓	✓		✓	✓
Poteaux	✓	✓	✓	✓	✓
Caisson	✓	✓	✓	✓	✓
Fût				✓	
<b>ORGANES DE COMMANDE</b>					
Radar	✓	✓		✓	✓
Bouton poussoir	✓	✓		✓	✓
Emetteurs,	✓	✓		✓	✓
Badges,clavier codé, électro-clé	✓	✓		✓	✓
Tirettes,boucle au sol	✓	✓		✓	✓
Selecteur de commande	✓	✓		✓	✓
<b>MECANISME</b>					
Motorisation,	✓	✓		✓	✓
Logique de commande	✓	✓		✓	✓
Verrou / Gache / Ventouse	✓	✓	✓	✓	✓
Butée d'ouverture	✓	✓	✓	✓	✓
Poulie / Contre poulie	✓	✓		✓	✓
Fin de course	✓	✓		✓	✓